

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 5601019/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Leopoldplein 50 B6 Hanelt

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 19/10/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (~~ARAB art. 262~~) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ - Voorlopig - Verzwarend: Type der lokalen: Wooncubus

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 100 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 x 6 mm² Alg. schakelaar: type _____

Type van de aardelektrode: ~~luc~~ baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 10 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Voor eindstroombanen zie schema's

In diff. 60 A / 30 mA algemeen

In diff. 60 A / 30 mA (10 - u - 12)

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindaans en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/10/08 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382 /05-2004

De directeur,

56 Maertens Jean